

Planungsstand Kurt-Schumacher-Schule

Anfragensammlung SPD Karben vom 22.01.2023

Anfragetext:

Kurt-Schumacher-Schule

1. Wie ist der Umsetzungsstand für den Bau der Container?

1. Zeitlich? Gibt es eine Abweichung?

1. Wenn ja, wie sieht die geänderte Planung aus?

2. Trägt der Wetteraukreis diese mit?

3. Welche Auswirkung hat es für den Schulbetrieb?

2. Finanziell?

1. Wird der Kostenrahmen eingehalten?

2. Wie ist die Regelung, falls der Kostenrahmen überschritten wird?

- Laut derzeitigem Bauzeitenplan werden die Ausführung der Rohbau-, Erd-, Kanal- und Pflasterarbeiten für die Containeranlage an der KSS bis zum KW 07 abgeschlossen sein. Als Verladetage für die Containermodule sind der 21. und 22.02.2023, Innenausbau für die KW 08 bis KW 12 und die Abnahme für die 13 KW geplant.
- Der Wetteraukreis ist bei allen Planungen und Bauphasen mit eingebunden – dies ist auch bekanntlich so schriftlich vereinbart.
- Es sind Änderungen auf Grund der Nachforderungen seitens des Wetteraukreises entstanden. Diese umfassen die Änderung der Kühlung/Beheizung des Gebäudes und die Ausführung der Schmutzfangbleche/Sichtschutz unterhalb der Treppen.
- Die Mehrkosten betragen insgesamt 17.023,55 €
- Die Mehrkosten werden immer in Rücksprache mit dem Wetteraukreis beschlossen und deswegen auch vom Wetteraukreis getragen.